

长安镇卫生院异地新建项目工程 竣工验收纪要

一、验收时间：2023年09月13日

二、参加单位及人员详见签到表

三、由建设单位组织勘察、设计、施工、监理等单位项目负责人及相关专业技术人员，组成验收组进行验收，全过程管理、卫生院领导和分管人员参加了验收，海宁市住房和城乡建设局派出监督人员对验收程序及过程进行监督。

1、竣工验收会议首先按次序由建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位汇报工程建设施工与管理的总结情况。

2、分成两组对本工程项目各单位工程的装饰、安装工程施工质量、使用功能及外观质量等进行现场检查验收。

3、由建设单位组织验收会议集中总结，分组代表发表检查意见，经汇总总结，验收组一致认为长安镇卫生院异地新建项目项目整体施工质量符合设计和施工质量验收规范的要求，综合验收结论：合格；各单位工程的外观质量评价：好。

4、验收组经总结还存在如下内容需整改完善：

- (1) 沉降观测点要做好保护工作。
- (2) 门诊大厅防护栏杆打胶处，胶的颜色建议调整；
- (3) 门诊楼外墙圆弧处细裂缝做好修补工作。
- (4) 屋面女儿墙细裂缝做好修补工作。
- (5) 部分楼梯间线条做好修补工作。

- (6) 个别防火门上口空隙要做好调整。
- (7) 屋面刚性层裂缝要做好修补工作。
- (8) 非上人屋面处屋面门要做好上锁。
- (9) 电缆桥架跨接线做好检查，电缆标识要设置好。
- (10) 推拉窗防坠装置要做好检查。

本次验收参加单位及人员和验收程序符合相关法律法规规定，各参加单位应对提出的问题，认真整改，为长安镇卫生院异地新建项目创建优质工程而努力。

建设单位（公章）：



勘察单位（公章）：



施工单位（公章）：



设计单位（公章）：



监理单位（公章）：



2023年09月13日

竣工验收签到单

工程名称：长安镇卫生院异地新建项目

验收时间：2023年09月13日

姓名	单 位	电话号码	备 注
胡成生	钱塘里公司	691663	
王敏	钱塘里公司	726990	
孙伟	中宏	607587	
王加山	..	680529	
林嘉宇	钱塘里	376773	
汪海波	浙江永城工程	385793	
钱加波	浙江省工程物探院	13586359019	
张建国	浙江金机(全过程)	1386327532	
张明	浙江嘉峰建设	653377	
王海	..	343422	
朱健	..	18258114033	
周拓	嘉兴	624119	
沈	中宏	655373	
曹忠	..	681305	
周丽	..	585017	
郑	海宁建设		
苗	..		

长安镇卫生院异地新建项目工程 竣工验收纪要整改回执

回执日期：2023年09月20日

针对2023年09月13日单位工程竣工验收提出的问题，各参建施工单位已进行认真整改，并设专人进行了复核，现将整改完善情况汇报如下：

- (1) 沉降观测点已安装好保护盒。
- (2) 门诊大厅防护栏杆打胶处，胶的颜色已更换为灰色，与栏杆颜色协调；
- (3) 门诊楼外墙圆弧处细裂缝已做好修补工作。
- (4) 屋面女儿墙细裂缝已做好修补工作。
- (5) 部分楼梯间线条已做好修补工作。
- (6) 个别防火门上口空隙已做好调整。
- (7) 屋面刚性层裂缝已做好修补工作。
- (8) 非上人屋面处屋面门已做好上锁。
- (9) 电缆桥架跨接线已做好检查，漏设的已做好跨接，电缆标识已设置好。
- (10) 推拉窗防坠装置已全数做好检查，无漏设。

建设单位（公章）：



监理单位（公章）：



施工单位（公章）：



2023年09月20日