




房屋建筑工程单位(子单位)工程竣工报告

工程名称：长安镇卫生院异地新建项目-辅助用房

项目经理(签名)： 

单位技术负责人(签名)： 

法人代表(签名或盖章)： 



合 同 履 约 情 况	<p>约定承包范围：图纸设计范围土建工程。</p> <p>实际完成情况：图纸设计、会审纪要范围土建工程</p>
	<p>合同工期：730天</p> <p>实际日期：604天</p>
	<p>合同价款：3834.1700万元</p> <p>实际付款：按合同进度付款。</p>
	<p>合同施工技术标准：</p> <p>1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013；</p> <p>2、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2018；</p> <p>3、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011；</p> <p>4、混凝土结构工程施工质量验收标准GB50204-2015；</p> <p>5、建筑装饰装修工程施工质量验收标准GB50210-2001；</p> <p>6、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010；</p> <p>7、屋面工程施工质量验收规范GB50207-2012；</p> <p>8、建筑电气安装工程施工质量验收标准GB50303-2002；</p> <p>9、建筑给水排水工程施工质量验收规范GB50242-2002；</p> <p>10、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2014。</p>

合同履约情况	<p>甩项部位与审查意见(对涉及工程结构和主要使用功能的甩项, 应经原施工图设计文件审查单位同意, 并附有关材料):</p> <p>无甩项。</p>
工程施工质量情况	<p>执行有关法律、法规情况:</p> <p>依法办理招标备案, 工程等级与资质条件相符合, 工程建立工程质量保证体系, 建立各级质量责任制、建立质量控制程序并严格执行。</p>
	<p>执行规范及强制性标准情况:</p> <p>符合现行国家规范, 强制性标准和条文。</p>
	<p>执行设计文件及变更情况:</p> <p>工程按图施工, 变更手续齐全。</p>
	<p>工程实施过程中的质量缺陷及处理情况:</p> <p>无。</p>

工程
质量
检
查
评
定
情
况

工程和所含分部(子分部)工程质量检查评定情况:

共 7 分部, 各分部验收合格。

质量控制资料检查情况:

质量控制资料共 33 项, 完整并符合要求。

工程所含分部工程有关安全和功能的检测情况:

安全和功能检验资料共 22 项, 资料真实、及时、正确、完整并符合要求。


主要功能项目的抽查情况:

主要功能项目抽查符合要求。

观感质量检查情况:

共抽查 14 项, 符合要求, 观感质量等级为 好。

工程质量评价:



监理(建设单位)意见:



总监理工程师(建设单位项目负责人)




2023年9月8日


房屋建筑工程单位(子单位)工程竣工报告

工程名称：长安镇卫生院异地新建项目-门诊综合楼、行政楼


项目经理(签名)：



单位技术负责人(签名)：



法人代表(签名或盖章)：



合 同 履 约 情 况	<p>约定承包范围：图纸设计范围土建工程。</p> <p>实际完成情况：图纸设计、会审纪要范围土建工程</p>
	<p>合同工期：730天</p> <p>实际日期：604天</p>
	<p>合同价款：3834.1700万元</p> <p>实际付款：按合同进度付款。</p>
	<p>合同施工技术标准：</p> <p>1、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013；</p> <p>2、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2018；</p> <p>3、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011；</p> <p>4、混凝土结构工程施工质量验收标准GB50204-2015；</p> <p>5、建筑装饰装修工程质量验收标准GB50210-2001；</p> <p>6、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2010；</p> <p>7、屋面工程施工质量验收规范GB50207-2012；</p> <p>8、建筑电气安装工程施工质量验收标准GB50303-2002；</p> <p>9、建筑给排水工程施工质量验收规范GB50242-2002；</p> <p>10、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2014。</p>

合同履约情况	<p>甩项部位与审查意见(对涉及工程结构和主要使用功能的甩项, 应经原施工图设计文件审查单位同意, 并附有关材料):</p> <p>无甩项。</p>
工程施工质量情况	<p>执行有关法律、法规情况:</p> <p>依法办理招标备案, 工程等级与资质条件相符合, 工程建立工程质量保证体系, 建立各级质量责任制、建立质量控制程序并严格执行。</p>
	<p>执行规范及强制性标准情况:</p> <p>符合现行国家规范, 强制性标准和条文。</p>
	<p>执行设计文件及变更情况:</p> <p>工程按图施工, 变更手续齐全。</p>
	<p>工程实施过程中的质量缺陷及处理情况:</p> <p>无。</p>

工程
质量
检
查
评
定
情
况

工程和所含分部(子分部)工程质量检查评定情况:

共 8 分部, 各分部验收合格。

质量控制资料检查情况:

质量控制资料共 41 项, 完整并符合要求。

工程所含分部工程有关安全和功能的检测情况:

安全和功能检验资料共 27 项, 资料真实、及时、正确、完整并符合要求。

主要功能项目的抽查情况:

主要功能项目抽查符合要求。

观感质量检查情况:

共抽查 19 项, 符合要求, 观感质量等级为 好。

工程质量评价:



监理(建设单位)意见:



总监理工程师(建设单位项目负责人)



2023年9月8日